

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณุนคร จังหวัดนครพนม**

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน  | ลำดับตาม<br>แผนจัดหา<br>(ผด.2) | วิธีการ<br>จัดหา | ส่งประกาศ<br>อย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซอง<br>ภายใน | ทำสัญญา<br>ภายใน | กำหนดส่ง<br>มอบภายใน<br>(วัน) | เบิกเงินงวด<br>สุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| 1.       | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13 เพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 6.60 x 15.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 5/2550 | 22                             | สอบราคา          | 20ก.พ.2550                 | 9 มี.ค.2550           | 20 มี.ค.2550     | 90                            | 18 พ.ค.2550                 |          |
| 2.       | โครงการก่อสร้างห้องน้ำในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 1/2550                            | 23                             | สอบราคา          | 20ก.พ.2550                 | 9 มี.ค.2550           | 20 มี.ค.2550     | 60                            | 18 พ.ค.2550                 |          |
| 3.       | โครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว หมู่ที่ 5 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 2/2550   | 24                             | สอบราคา          | 20ก.พ.2550                 | 9 มี.ค.2550           | 20 มี.ค.2550     | 60                            | 18 พ.ค.2550                 |          |
| 4.       | โครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาม่วง หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 3/2550  | 25                             | สอบราคา          | 20ก.พ.2550                 | 9 มี.ค.2550           | 20 มี.ค.2550     | 60                            | 18 พ.ค.2550                 |          |
| 5.       | โครงการต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโคกใหม่ หมู่ที่ 7 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 4/2550  | 26                             | สอบราคา          | 20ก.พ.2550                 | 9 มี.ค.2550           | 20 มี.ค.2550     | 60                            | 18 พ.ค.2550                 |          |
| 6.       | โครงการต่อเติม อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 6/2550   | 27                             | สอบราคา          | 20ก.พ.2550                 | 9 มี.ค.2550           | 20 มี.ค.2550     | 60                            | 18 พ.ค.2550                 |          |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณุนคร จังหวัดนครพนม**

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน  | ลำดับตาม<br>แผนจัดหา<br>(ผด.2) | วิธีการ<br>จัดหา | ส่งประกาศ<br>อย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซอง<br>ภายใน | ทำสัญญา<br>ภายใน | กำหนดส่ง<br>มอบภายใน<br>(วัน) | เบิกเงินงวด<br>สุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| 7.       | โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 2<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน จำนวน 2 สาย<br>- <u>สายที่1</u> ทางทิศเหนือบ้านผู้ช่วยวิชัย หมู่ 2 สำหรับ<br>ก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 51 เมตร และ<br>ลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.<br>- <u>สายที่2</u> ทางไปบ้านลาดศรีชมพู หมู่ที่ 2 สำหรับ<br>ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 5 เมตร<br>ยาว 51 เมตร และลูกรังถมไหล่ทางข้างละ<br>0.50ม. พร้อมป้ายโครงการสายละ 1 ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ<br>เลขที่ มฐ WB 1/42                                | 29                             | สอบราคา          | 16 ม.ค.2550                | 30 ม.ค.2550           | 5 ก.พ.2550       | 60                            | 5 เม.ย.2550                 |          |
| 8.       | โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 3<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน จำนวน 2 สาย<br>- <u>สายที่1</u> ซ้ำงวัดโพธิ์ศรี หมู่3 สำหรับก่อสร้างถนน<br>ขนาด 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร และลูกรัง<br>ถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร<br>- <u>สายที่2</u> หน้าบ้านนางนวนตา หมู่ที่ 3 สำหรับก่อสร้าง<br>ถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร<br>และลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้าย<br>โครงการสายละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ<br>มาตรฐานของกรมโยธาธิการเลขที่ มฐท.ยธ.110-36<br>มฐท.ยธ.110-36 | 30                             | สอบราคา          | 16 ม.ค.2550                | 30 ม.ค.2550           | 9 ก.พ.2550       | 60                            | 9 เม.ย.2550                 |          |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณุนคร จังหวัดนครพนม**

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน  | ลำดับตาม<br>แผนจัดหา<br>(ผด.2) | วิธีการ<br>จัดหา | ส่งประกาศ<br>อย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซอง<br>ภายใน | ทำสัญญา<br>ภายใน | กำหนดส่ง<br>มอบภายใน<br>(วัน) | เบิกเงินงวด<br>สุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| 9.       | โครงการก่อสร้างถนน คสม หมู่ที่ 4<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสม.<br>จำนวน 2 สาย<br>-สายที่ 1 หมู่ 4 ไปหมู่ที่ 3 สำหรับก่อสร้างถนน<br>คสม. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 61 เมตร หน้า 0.15 เมตร<br>และคูรั้งถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร<br>-สายที่ 2 หมู่ 4 ไป หมู่ 2 สำหรับสร้างถนนคสม. ขนาด<br>กว้าง 5 เมตร ยาว 51 เมตร หน้า 0.15 เมตร และลง<br>คูรั้งถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรพร้อมป้าย<br>โครงการสายละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ<br>มาตรฐานของกรมโยธาธิการ<br>เลขที่ มฐท.ยธ.110-36 | 31                             | สอบราคา          | 17 ม.ค.2550                | 1 ก.พ.2550            | 12 ก.พ.2550      | 60                            | 9 เม.ย.2550                 |          |
| 10.      | โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 5<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 5 เมตร<br>ยาว 77 เมตรหน้า 0.15 เมตรหรือม่วงท่อขนาด<br>0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 2 ท่อนและคูรั้งถมไหล่<br>ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1<br>ป้ายรายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิ<br>การเลขที่ มฐ WB 1/42   | 32                             | สอบราคา          | 16 ก.พ.2550                | 6 มี.ค.2550           | 14 มี.ค.2550     | 60                            | 11 พ.ค.2550                 |          |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณุนคร จังหวัดนครพนม**

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน  | ลำดับตาม<br>แผนจัดหา<br>(ผด.2) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ<br>อย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซอง<br>ภายใน | ทำสัญญา<br>ภายใน | กำหนดส่ง<br>มอบ<br>ภายใน<br>(วัน) | เบิกเงินงวด<br>สุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------|
| 11.      | โครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 6<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร และลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรพร้อม<br>ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบมาตรฐาน<br>ของกรมโยธาธิการเลขที่ มฐ WB 1/42  | 33                             | สอบราคา      | 17 ม.ค.2550                | 1 ก.พ.2550            | 12 ก.พ.2550      | 60                                | 12 เม.ย.2550                |          |
| 12.      | โครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 7<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 64 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร และลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร<br>พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบ<br>มาตรฐานของกรมโยธาธิการ<br>เลขที่ มฐ WB 1/42   | 34                             | สอบราคา      | 11 เม.ย.2550               | 26 เม.ย.2550          | 30 เม.ย.2550     | 60                                | 29 มิ.ย.2550                |          |
| 13.      | โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 8<br>-สายที่ 1 สายบ้านนางทองใบ ม.8 สำหรับก่อสร้างถนนค<br>สม. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม<br>วางท่อขนาด 0.30X 1.00 เมตร จำนวน 2 ท่อน และลูกรังถม<br>ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร<br>-สายที่ 2 สายบ้านนางศรีพลักษณ์.8 สำหรับก่อสร้างถนนค<br>สม. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม<br>วางท่อขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน และลูกรังถม<br>ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการสายละ 1 ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการเลขที่ มฐ<br>WB 1/42 | 35                             | สอบราคา      | 16 ก.พ.2550                | 6 มี.ค.2550           | 12 มี.ค.2550     | 60                                | 11 พ.ค.2550                 |          |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม**

แบบ ผด.5

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน   | ลำดับตาม<br>แผนจัดหา<br>(ผด.2) | วิธีการ<br>จัดหา | ส่งประกาศ<br>อย่างช้า<br>ภายใน | กำหนดยื่นซอง<br>ภายใน | ทำสัญญา<br>ภายใน | กำหนดส่ง<br>มอบภายใน<br>(วัน) | เบิกเงินงวด<br>สุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| 14.      | โครงการก่อสร้างถนนคสม. หมู่ที่ 9<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 101<br>เมตร หน้า 0.15 เมตร และลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร<br>พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบ<br>มาตรฐานของกรมโยธาธิการเลขที่ มฐท.ยช.110-36   | 36                             | สอบราคา          | 16 ก.พ.2550                    | 6 มี.ค.2550           | 13 มี.ค.2550     | 60                            | 11 พ.ค.2550                 |          |
| 15.      | โครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 10<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 127<br>เมตร หน้า 0.15 เมตร และลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร<br>พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ<br>มาตรฐานของกรมโยธาธิการ เลขที่ มฐท.ยช.110-36 | 37                             | สอบราคา          | 16 ก.พ.2550                    | 6 มี.ค.2550           | 13 มี.ค.2550     | 60                            | 11 พ.ค.2550                 |          |
| 16.      | โครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 11<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนขนาด กว้าง<br>4 เมตร ยาว 78 เมตร หน้า 0.15 เมตร และลูกรังถมไหล่ทาง<br>ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ<br>เลขที่ มฐ WB 1/42   | 38                             | สอบราคา          | 11เม.ย.2550                    | 26 เม.ย.2550          | 30 เม.ย.2550     | 60                            | 29 มี.ย.2550                |          |
| 17.      | โครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 12<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนขนาด กว้าง<br>4 เมตร ยาว 159 เมตร หน้า 0.15 เมตร และลูกรังถมไหล่ทาง<br>ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ<br>เลขที่ มฐ WB 1/42  | 39                             | สอบราคา          | 11เม.ย.2550                    | 26 เม.ย.2550          | 30 เม.ย.2550     | 60                            | 29 มี.ย.2550                |          |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณุนคร จังหวัดนครพนม**

แบบ ผค.5

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน  | ลำดับตาม<br>แผนจัดหา<br>(ผค.2) | วิธีการ<br>จัดหา | ส่งประกาศ<br>อย่างช้า<br>ภายใน | กำหนดยื่นซอง<br>ภายใน | ทำสัญญา<br>ภายใน | กำหนดส่ง<br>มอบภายใน<br>(วัน) | เบิกเงินงวด<br>สุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| 18.      | โครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 14<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนขนาด กว้าง<br>5 เมตร ยาว 121.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร และลูกรังถมไหล่<br>ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ เลขที่<br>มฐท.ยช.110-36 | 40                             | สอบราคา          | 11เม.ย.2550                    | 26 เม.ย.2550          | 30 เม.ย.2550     | 60                            | 29 มี.ย.2550                |          |
| 19.      | โครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 15<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนขนาด กว้าง<br>4 เมตร ยาว 102 เมตร หน้า 0.15 เมตร และลูกรังถมไหล่ทาง<br>ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ<br>เลขที่ มฐ WB 1/42       | 41                             | สอบราคา          | 11เม.ย.2550                    | 26 เม.ย.2550          | 30 เม.ย.2550     | 60                            | 29 มี.ย.2550                |          |
| 20.      | โครงการลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร<br>สายหนองบัว และห้วยยาง สายที่ 1 หมู่ที่ 1<br>ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,439 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.20 เมตร<br>ปริมาณลูกรัง 1,151.20ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.โคกหินแฮ่<br>เลขที่ 9/2550    | 43                             | สอบราคา          | 22 ธ.ค.2549                    | 10 ม.ค.2550           | 23 ม.ค.2550      | 60                            | 23 มี.ค.2550                |          |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณุนคร จังหวัดนครพนม**

แบบ ผด.5

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน  | ลำดับตาม<br>แผนจัดหา<br>(ผด.2) | วิธีการ<br>จัดหา | ส่งประกาศ<br>อย่างช้า<br>ภายใน | กำหนดยื่นซอง<br>ภายใน | ทำสัญญา<br>ภายใน | กำหนดส่ง<br>มอบภายใน<br>(วัน) | เบิกเงินงวด<br>สุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| 21.      | โครงการลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตรห้วยยาง<br>สายที่ 2 หมู่ที่ 1<br>ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 895 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร<br>ปริมาณลูกรัง 716ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ<br>อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 10/2550          | 44                             | สอบราคา          | 22ธ.ค.2549                     | 10 ม.ค.2550           | 23 ม.ค.2550      | 60                            | 23 มี.ค.2550                |          |
| 22.      | โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 2<br>ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร<br>ปริมาณลูกรัง 480ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ<br>อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 13/2549  | 45                             | สอบราคา          | 22 ธ.ค.2549                    | 10 ม.ค.2550           | 23 ม.ค.2550      | 60                            | 23 มี.ค.2550                |          |
| 23.      | โครงการลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตรสาย<br>ห้วยแคน-กุดฮี-บะหว้า หมู่ที่ 5<br>ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร<br>ปริมาณลูกรัง 240 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ<br>อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 11/2550 | 46                             | สอบราคา          | 22 ธ.ค.2549                    | 10 ม.ค.2550           | 23 ม.ค.2550      | 60                            | 23 มี.ค.2550                |          |
| 24.      | โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 9<br>ขนาดถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 395 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร<br>ปริมาณลูกรัง 237ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ<br>อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 17/2550   | 47                             | สอบราคา          | 22ธ.ค.2549                     | 10 ม.ค.2550           | 23 ม.ค.2550      | 60                            | 23 มี.ค.2549                |          |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม**

แบบ ผด.5

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน  | ลำดับตาม<br>แผนจัดหา<br>(ผด.2) | วิธีการ<br>จัดหา | ส่งประกาศ<br>อย่างช้า<br>ภายใน | กำหนดยื่นซอง<br>ภายใน | ทำสัญญา<br>ภายใน | กำหนดส่ง<br>มอบภายใน<br>(วัน) | เบิกเงินงวด<br>สุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| 25.      | โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 11<br>ขนาดถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 395 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15<br>เมตร ปริมาณลูกรัง 237 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน<br>ของอบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 17/2550       | 48                             | สอบราคา          | 22 ธ.ค.2549                    | 10 ม.ค.2550           | 23 ธ.ค.2549      | 60                            | 23 มี.ค.2550                |          |
| 26.      | โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 14<br>ขนาดถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15<br>เมตร ปริมาณลูกรังประมาณ 120 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ<br>แปลนของอบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 18/2550 | 49                             | สอบราคา          | 22 ธ.ค.2549                    | 10 ม.ค.2550           | 23 ธ.ค.2549      | 60                            | 23 มี.ค.2550                |          |
| 27.      | โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 15<br>ขนาดถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 895 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20<br>เมตร ปริมาณลูกรัง 716 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน<br>ของอบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 19/2550       | 50                             | สอบราคา          | 22 ธ.ค.2549                    | 10 ม.ค.2550           | 23 ธ.ค.2549      | 60                            | 23 มี.ค.2550                |          |



แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

แบบ ผด.5

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณุนคร จังหวัดนครพนม

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน  | ลำดับตาม<br>แผนจัดหา<br>(ผด.2) | วิธีการ<br>จัดหา | ส่งประกาศ<br>อย่างช้า<br>ภายใน | กำหนดยื่นซอง<br>ภายใน | ทำสัญญา<br>ภายใน | กำหนดส่ง<br>มอบภายใน<br>(วัน) | เบิกเงินงวด<br>สุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| 28.      | โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม. 1 และ ม .12 เพื่อ<br>จ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล<br>-หมู่ที่ 1 จำนวน 18 บ่อๆละ 5,000 บาท<br>ความลึกไม่ต่ำกว่า 25 เมตร พร้อมลงท่อกันพัง ขนาด 4 นิ้ว<br>ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ<br>บริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เลขที่ 15/2550<br>-หมู่ที่ 12 จำนวน 8 บ่อๆ 5,000 บาท<br>ความลึกไม่ต่ำกว่า 25 เมตร พร้อมลงท่อกันพัง ขนาด 4 นิ้ว<br>ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ<br>บริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เลขที่ 15/2550 | 52                             | สอบราคา          | 14 ก.พ.2550                    | 1 มี.ค.2550           | 7 มี.ค.2550      | 60                            | 5 พ.ค.2550                  |          |
| 29.      | โครงการปรับปรุงขุดลอกห้วยตาแดง หมู่ที่ 7<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงขุดลอกห้วยเหมืองนา ขนา กว้าง 31<br>เมตร ยาว 132 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.64 เมตร รายละเอียดตาม<br>แบบแปลนของอบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 16/2550   | 53                             | สอบราคา          | 16 ม.ค.2550                    | 31 ม.ค.2550           | 6 ก.พ.2550       | 45                            | 6 เม.ย.2550                 |          |
| 30.      | โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโคกหิน<br>แฮ่ (หยอดหลุม)<br>จำนวน 1,647 ลบ.ม. ่ ละ 85 บาท  | 54                             | สอบราคา          | 29 พ.ค.2550                    | 14 มิ.ย.2550          | 18 มิ.ย.2550     | 60                            | 20ส.ค.2550                  |          |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

แบบ ผด.6

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโลกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2550

งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน  | ส่งประกาศ   |   | ยื่นซอง     |   | สัญญา     |              |               |   | วงเงินตามสัญญา       | เบิกเงินงวดสุดท้าย |   | มีเงินเหลือ | สาเหตุที่ไม่สามารถ |
|----------|--|-------------|---|-------------|---|-----------|--------------|---------------|---|----------------------|--------------------|---|-------------|--------------------|
|          |  | วันที่      | / | วันที่      | / | เลขที่    | ลงวันที่     | สิ้นสุดวันที่ | / | จำนวน (บาท)          | วันที่             | / | จำนวน (บาท) | ดำเนินการได้ตามแผน |
| 1.       | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13 เพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 6.60 x 15.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โลกหินแฮ่ เลขที่ 5/2550 | 20 ก.พ.2550 | / | 9 มี.ค.2550 | / | 14 / 2550 | 20 มี.ค.2550 | 18 พ.ค.2550   | / | 249,000<br>(250,000) | -                  | x | -           | กำลังดำเนินการ     |
| 2.       | โครงการก่อสร้างห้องน้ำในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกง หมู่ที่ 6 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โลกหินแฮ่ เลขที่ 1/2550                             | 20 ก.พ.2550 | / | 9 มี.ค.2550 | / | 12/2550   | 20 มี.ค.2550 | 18 พ.ค.2550   | / | 111,000<br>(113,000) | -                  | x | -           |                    |
| 3.       | โครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว หมู่ที่ 5 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โลกหินแฮ่ เลขที่ 2/2550   | 20 ก.พ.2550 | / | 9 มี.ค.2550 | / | 12/2550   | 20 มี.ค.2550 | 18 พ.ค.2550   | / |                      | -                  | x | -           |                    |
| 4.       | โครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาม่วง หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โลกหินแฮ่ เลขที่ 3/2550  | 20 ก.พ.2550 | / | 9 มี.ค.2550 | / | 12/2550   | 20 มี.ค.2550 | 18 พ.ค.2550   | / |                      | -                  | x | -           |                    |
| 5.       | โครงการต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโคกใหม่ หมู่ที่ 7 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โลกหินแฮ่ เลขที่ 4/2550  | 20 ก.พ.2550 | / | 9 มี.ค.2550 | / | 12/2550   | 20 มี.ค.2550 | 18 พ.ค.2550   | / |                      | -                  | x | -           |                    |
| 6.       | โครงการต่อเติม อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โลกหินแฮ่ เลขที่ 6/2550   | 20 ก.พ.2550 | / | 9 มี.ค.2550 | / | 13/2550   | 20 มี.ค.2550 | 18 พ.ค.2550   | / | 59,000<br>(60,000)   | -                  | x | -           |                    |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวายุดา อัดฮาด ) ( นางเทพดารา นวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

แบบ ผด.6

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.)

งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

ข้อมูล วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2550

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน   | ส่งประกาศ   |        | ยื่นซอง     |        | สัญญา    |            |               |        | วงเงินตามสัญญา<br>จำนวน<br>(บาท) | เบิกเงินงวด<br>สุดท้าย |        | มีเงินเหลือ<br>จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่<br>สามารถ<br>ดำเนินการได้<br>ตามแผน |
|----------|---|-------------|--------|-------------|--------|----------|------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|--------|----------------------------|--|
|          |   | วันที่      | /<br>x | วันที่      | /<br>x | เลขที่   | ลงวันที่   | สิ้นสุดวันที่ | /<br>x |                                  | วันที่                 | /<br>x |                            |  |
| 7.       | โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน จำนวน 2 สาย -สายที่1 ทางทิศเหนือบ้านผู้ช่วยวิชัย หมู่ 2 สำหรับก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 51 เมตร และลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. -สายที่2 ทางไปบ้านลาดศรีชมพู หมู่ที่ 2 สำหรับก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 51 เมตร และลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50ม. พร้อมป้ายโครงการสายละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการเลขที่ มฐ. WB 1/42                              | 16 ม.ค.2550 | /      | 30 ม.ค.2550 | /      | 2 / 2550 | 5 ก.พ.2550 | 5 เม.ย.2550   | /      | 150,000<br>(200,000)             | 19 มี.ค.<br>2550       | /      | 50,000                     |  |
| 8.       | โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน จำนวน 2 สาย -สายที่1 ข้างวัดโพธิ์ศรี หมู่3 สำหรับก่อสร้างถนน ขนาด 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร และลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร -สายที่2 หน้บ้านนางนวนตา หมู่ที่ 3 สำหรับก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร และลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการสายละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการเลขที่ มฐท.ยธ.110-36 มฐท.ยธ.110-36 | 16 ม.ค.2550 | /      | 30 ม.ค.2550 | /      | 4 / 2250 | 9 ก.พ.2550 | 9 เม.ย.2550   | /      | 215,000<br>(285,000)             | 1 มี.ค.2550            | /      | 70,000                     |  |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวายุดา อัดฮาด )

( นางเทพดารา นวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

แบบ ผด.6

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2550

งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน  | ส่งประกาศ   |        | ยื่นซอง     |        | สัญญา     |              |               |        | วงเงินตามสัญญา       | เบิกเงินงวดสุดท้าย |        | มีเงินเหลือจำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
|----------|--|-------------|--------|-------------|--------|-----------|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--------|------------------------|--------------------------------------|
|          |  | วันที่      | /<br>x | วันที่      | /<br>x | เลขที่    | ลงวันที่     | สิ้นสุดวันที่ | /<br>x | จำนวน (บาท)          | วันที่             | /<br>x |                        |                                      |
| 9.       | โครงการก่อสร้างถนน คสม หมู่ที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสม. จำนวน 2 สาย<br>-สายที่ 1 หมู่ 4 ไปหมู่ที่ 3 สำหรับก่อสร้างถนน คสม. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร และลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร<br>-สายที่ 2 หมู่ 4 ไป หมู่ 2 สำหรับสร้างถนนคสม. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร และลงลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการสายละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ เลขที่ มฐท.ยธ.110-36 | 17 ม.ค.2550 | /      | 1 ก.พ.2550  | /      | 6 / 2550  | 12 ก.พ.2550  | 9 เม.ย.50     | /      | 219,000<br>(220,000) | 2 มี.ค.2550        | /      | 1,000                  |                                      |
| 10.      | โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 77 เมตรหนา 0.15 เมตรพร้อมวางท่อขนาด0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 2ท่อและลูกรังถมไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการเลขที่ มฐ WB 1/42   | 16ก.พ.2550  | /      | 6 มี.ค.2550 | /      | 11 / 2550 | 14 มี.ค.2550 | 12พ.ค.50      | /      | 151,000<br>(152,000) | -                  | X      | 1,000                  | กำลังตรวจรับงานจ้าง                  |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวาโยดา อัดฮาด )

( นางเทพดารา นวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

แบบ ผด.6

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโลกหินแอ อำเภอร่อนนุคร จังหวัดนครพนม

งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2550

งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน   | ส่งประกาศ   |        | ยื่นซอง     |        | สัญญา    |            |               |        | วงเงินตามสัญญา<br>จำนวน<br>(บาท) | เบิกเงินงวด<br>สุดท้าย |        | มีเงินเหลือ<br>จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่<br>สามารถ<br>ดำเนินการได้<br>ตามแผน |
|----------|---|-------------|--------|-------------|--------|----------|------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|--------|----------------------------|--|
|          |   | วันที่      | /<br>x | วันที่      | /<br>x | เลขที่   | ลงวันที่   | สิ้นสุดวันที่ | /<br>x |                                  | วันที่                 | /<br>x |                            |  |
| 11.      | โครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร และคูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรพร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ เลขที่ มฐ WB 1/42   | 17 ม.ค.2550 | /      | 1 ก.พ.2550  | /      | 5 / 2550 | 12 ก.พ.50  | 12 เม.ย.50    | /      | 278,000<br>(280,000)             | 26 ก.พ.<br>2550        | /      | 2,000                      |  |
| 12.      | โครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 7 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนขนาด กว้าง4 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร และคูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ เลขที่ มฐ WB 1/42  | -           | X      | -           | X      | -        | -          | -             | X      | -                                | -                      | X      | -                          | ยังไม่<br>ดำเนินการ                              |
| 13.      | โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 8 -สายที่ 1 สายบ้านนางทองใบ ม.8 สำหรับก่อสร้างถนนคสม. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อขนาด 0.30X 1.00 เมตร จำนวน 2 ท่อน และคูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. -สายที่ 2 สายบ้านนางศรีปลัดขันธ์.8 สำหรับก่อสร้างถนนคสม. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน และคูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการสายละ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการเลขที่ มฐ WB 1/42 | 16ก.พ.2550  | /      | 6 มี.ค.2550 | /      | 8 / 2550 | 12 มี.ค.50 | 11 พ.ค.50     | /      | 288,500<br>(290,000)             | 30 มี.ค.50             | /      | 1,500                      |  |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวายุดา อัดฮาด ) ( นางเทพดารา นวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

แบบ ผด.6

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2550

งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน   | ส่งประกาศ  |        | ยื่นซอง     |        | สัญญา     |            |               |        | วงเงินตามสัญญา<br>จำนวน<br>(บาท) | เบิกเงินงวด<br>สุดท้าย |        | มีเงินเหลือ<br>จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่<br>สามารถ<br>ดำเนินการได้<br>ตามแผน |
|----------|---|------------|--------|-------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|--------|----------------------------|--|
|          |   | วันที่     | /<br>x | วันที่      | /<br>x | เลขที่    | ลงวันที่   | สิ้นสุดวันที่ | /<br>x |                                  | วันที่                 | /<br>x |                            |  |
| 14.      | โครงการก่อสร้างถนนคสม. หมู่ที่ 9 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ขนาด กว้าง 5 เมตร ขาว 101 เมตร หนา 0.15 เมตร และคูรั้งถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ เลขที่ มธท.ขธ.110-36 | 16ก.พ.2550 | /      | 6 มี.ค.2550 | /      | 9 / 2550  | 13 มี.ค.50 | 12 พ.ค.50     | /      | 198,500<br>(200,000)             | 30 มี.ค.50             | /      | 1,500                      | กำลังตรวจ<br>รับงานจ้าง                          |
| 15.      | โครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 10 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนขนาด กว้าง 5 เมตร ขาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร และคูรั้งถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ เลขที่ มธท.ขธ.110-36 | 16ก.พ.2550 | /      | 6 มี.ค.2550 | /      | 10 / 2550 | 13 มี.ค.50 | 12 พ.ค.50     | /      | 248,500<br>(250,000)             | -                      | /      | -                          | ยังไม่<br>ดำเนินการ                              |
| 16.      | โครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 11 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนขนาด กว้าง 4 เมตร ขาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร และคูรั้งถมไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ กรมโยธาธิการเลขที่ มธู WB 1/42      | -          | x      | -           | X      | -         | -          | -             | x      | -                                | -                      | x      | -                          | ”  |
| 17.      | โครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 12 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนขนาด กว้าง 4 เมตร ขาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร และคูรั้งถมไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ กรมโยธาธิการเลขที่ มธู WB 1/42     | -          | x      | -           | x      | -         | -          | -             | x      | -                                | -                      | x      | -                          | ”  |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวายุดา อัดฮาด ) ( นางเทพดารา นวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

แบบ ผด.6

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม

งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2550

งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน   | ส่งประกาศ   |        | ยื่นซอง     |        | สัญญา    |             |               |        | วงเงินตามสัญญา<br>จำนวน<br>(บาท) | เบิกเงินงวด<br>สุดท้าย |        | มีเงินเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | สาเหตุที่ไม่<br>สามารถ<br>ดำเนินการได้<br>ตามแผน |
|----------|---|-------------|--------|-------------|--------|----------|-------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|--------|-------------------------------|--|
|          |   | วันที่      | /<br>x | วันที่      | /<br>x | เลขที่   | ลงวันที่    | สิ้นสุดวันที่ | /<br>x |                                  | วันที่                 | /<br>x |                               |  |
| 18.      | โครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 14 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 121.50 เมตร หนา 0.15 เมตร และลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ เลขที่ มฐท.ยธ.110-36 | -           | X      | -           | X      | -        | -           | -             | X      | -                                | -                      | X      | -                             | ยังไม่ดำเนินการ                                  |
| 19.      | โครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 15 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร และลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการเลขที่ มฐ WB 1/42        | -           | X      | -           | X      | -        | -           | -             | X      | -                                | -                      | X      | -                             | ”  |
| 20.      | โครงการลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร สายหนองบัว และห้วยยาง สายที่ 1 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,439 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณลูกรัง 1,151.20ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 9/2550  | 22 ธ.ค.2550 | /      | 10 ม.ค.2550 | /      | 1 / 2550 | 23 ม.ค.2550 | 23 มี.ค.2550  | /      | 328,000<br>(330,000)             | 9 ก.พ.2550             | /      | 2,000                         |  |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวายุดา อัดฮาด )

( นางเทพดารา นวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

แบบ ผด.6

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.)

งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2550

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน   | ส่งประกาศ |        | ยื่นซอง |        | สัญญา  |          |               |        | วงเงินตามสัญญา<br>จำนวน<br>(บาท) | เบิกเงินงวด<br>สุดท้าย |        | มีเงินเหลือ<br>จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่<br>สามารถ<br>ดำเนินการได้<br>ตามแผน |
|----------|---|-----------|--------|---------|--------|--------|----------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|--------|----------------------------|--|
|          |   | วันที่    | /<br>x | วันที่  | /<br>x | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /<br>x |                                  | วันที่                 | /<br>x |                            |  |
| 21.      | โครงการลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตรห้วย<br>ยางสายที่ 2 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว<br>895 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณลูกรัง<br>716ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.<br>โคกหินแฮ่ เลขที่ 10/2550            | ”         | /      | ”       | /      | ”      | ”        | ”             | /      | ”                                | ”                      | /      | ”                          |  |
| 22.      | โครงการลงลูกรังหมู่ ที่ 2<br>ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา<br>เฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณลูกรัง 480ลบ.ม.<br>รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.โคกหินแฮ่<br>เลขที่ 13/2549   | ”         | /      | ”       | /      | ”      | ”        | ”             | /      | ”                                | ”                      | /      | ”                          |  |
| 23.      | โครงการลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตรสาย<br>ห้วยแคน-กุดฮี-ชะหว่า หมู่ที่ 5<br>ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา<br>เฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณลูกรัง 240 ลบ.ม.<br>รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.โคกหินแฮ่<br>เลขที่ 11/2550 | ”         | /      | ”       | /      | ”      | ”        | ”             | /      | ”                                | ”                      | /      | ”                          |  |
| 24.      | โครงการลงลูกรังหมู่ ที่ 9<br>ขนาดถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 395 เมตร หนา<br>เฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณลูกรัง 237ลบ.ม.<br>รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.โคกหินแฮ่<br>เลขที่ 17/2550  | ”         | /      | ”       | /      | ”      | ”        | ”             | /      | ”                                | ”                      | /      | ”                          |  |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวาโยดา อัดฮาด )

( นางเทพดารา นวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

แบบ ผด.6

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2550

งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน  | ส่งประกาศ |        | ยื่นซอง |        | สัญญา  |          |               |        | วงเงินตามสัญญา<br>จำนวน<br>(บาท) | เบิกเงินงวด<br>สุดท้าย |        | มีเงินเหลือ<br>จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่<br>สามารถ<br>ดำเนินการได้<br>ตามแผน |
|----------|--|-----------|--------|---------|--------|--------|----------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|--------|----------------------------|--|
|          |  | วันที่    | /<br>x | วันที่  | /<br>x | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /<br>x |                                  | วันที่                 | /<br>x |                            |  |
| 25.      | โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 11<br>ขนาดถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 395 เมตร หนา<br>เฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณลูกรัง 237 ลบ.ม.<br>รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.โคกหินแฮ่<br>เลขที่ 17/2550        | ”         | /      | ”       | /      | ”      | ”        | ”             | /      | ”                                | ”                      | /      | ”                          |  |
| 26.      | โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 14<br>ขนาดถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา<br>เฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณลูกรังประมาณ 120<br>ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.โคก<br>หินแฮ่ เลขที่ 18/2550 | ”         | /      | ”       | /      | ”      | ”        | ”             | /      | ”                                | ”                      | /      | ”                          |  |
| 27.      | โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 15<br>ขนาดถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 895 เมตร หนา<br>เฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณลูกรัง 716 ลบ.ม.<br>รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.โคกหินแฮ่<br>เลขที่ 19/2550        | ”         | /      | ”       | /      | ”      | ”        | ”             | /      | ”                                | ”                      | /      | ”                          |  |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวายุดา อัดฮาด )

( นางเทพคารา นวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

แบบ ผด.6

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโลกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2550

งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน   | ส่งประกาศ   |        | ยื่นซอง     |        | สัญญา    |             |               |        | วงเงินตามสัญญา<br>จำนวน<br>(บาท) | เบิกเงินงวด<br>สุดท้าย |        | มีเงินเหลือ<br>จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่<br>สามารถ<br>ดำเนินการได้<br>ตามแผน |
|----------|---|-------------|--------|-------------|--------|----------|-------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|--------|----------------------------|--|
|          |   | วันที่      | /<br>x | วันที่      | /<br>x | เลขที่   | ลงวันที่    | สิ้นสุดวันที่ | /<br>x |                                  | วันที่                 | /<br>x |                            |  |
| 28.      | โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม. 1 และ ม.12 เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล -หมู่ที่ 1 จำนวน 18 บ่อๆละ 5,000 บาท ความลึกไม่ต่ำกว่า 25 เมตร พร้อมลงท่อกันพัง ขนาด 4 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน รายละเอียด ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลโลกหินแฮ่ เลขที่ 15/2550 -หมู่ที่ 12 จำนวน 8 บ่อๆ 5,000 บาท ความลึกไม่ต่ำกว่า 25 เมตร พร้อมลงท่อกันพัง ขนาด 4 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน รายละเอียด ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลโลกหินแฮ่ เลขที่ 15/2550 | 14 ก.พ.2550 | /      | 1 มี.ค.2550 | /      | 7 / 2550 | 7 มี.ค.2550 | 5 พ.ค.2550    | /      | 118,500<br>(190,000)             | -                      | X      | -                          | กำลัง<br>ดำเนินการ                               |
| 29.      | โครงการปรับปรุงจุดลอกห้วยตาแดง หมู่ที่ 7 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงจุดลอกห้วยเหมืองนา ขนาด กว้าง 31 เมตร ยาว 132 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.64 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.โลกหินแฮ่ เลขที่ 16/2550   | 16ม.ค.2550  |        | 31 ม.ค.2550 | /      | 3 / 2550 | 6 ก.พ.2550  | 6เม.ย.2550    | /      | 95,000<br>(190,000)              | 16 ก.พ.50              | /      | 95,000                     |  |
| 30.      | โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโลกหินแฮ่ (หยอดหลุม) จำนวน 1,647 ลบ.ม. ๗ ละ 85 บาท  | "           |        | "           |        | "        | "           | "             |        | "                                | "                      |        | "                          | "  |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวายุดา อัดฮาด ) ( นางเทพดารา นวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549

 งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.) งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน   | ส่งประกาศ |        | ยื่นซอง    |        | สัญญา                       |            |               |        | วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุดท้าย |        | มีเงินเหลือจำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
|----------|---|-----------|--------|------------|--------|-----------------------------|------------|---------------|--------|----------------------------|--------------------|--------|------------------------|--------------------------------------|
|          |   | วันที่    | /<br>X | วันที่     | /<br>X | เลขที่                      | ลงวันที่   | สิ้นสุดวันที่ | /<br>X |                            | วันที่             | /<br>X |                        |                                      |
| 1.       | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอบต. โคกหินแฮ่ (เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หลัง อบต. โคกหินแฮ่ ลานขนาดกว้าง 40 ม.ยาว60ม.สูง 1.12 ม.รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. โคกหินแฮ่ เลขที่ 20/2549) (งบประมาณ150,000 บาท)   | 10 พ.ค.49 | /      | 26 พ.ค. 49 | /      | 13/2549                     | 13 มี.ย.49 | 11 ส.ค.49     | /      | 149,000                    | 19 ก.ค.49          | /      | 1,000                  |                                      |
| 2.       | โครงการค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร (เพื่อต่อเติมอาคารสำนักงานอบต. โคกหินแฮ่ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 8 ม.รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. โคกหินแฮ่เลขที่ 21/2549) (งบประมาณ170,000 บาท)  |           |        |            |        |                             |            |               |        |                            |                    |        |                        |                                      |
| 3.       | โครงการต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร<br>1..ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โคกหินแฮ่ หมู่ที่ 1 แบบแปลน อบต.โคกหินแฮ่เลขที่ 22/2549 (32,600 บาท)<br>2..ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงหมู่ที่ 6 แบบแปลน อบต. โคกหินแฮ่เลขที่ 23/2549 (33,300 บาท) (งบประมาณ 177,400 บาท) | 17 พ.ค.49 | /      | 31 พ.ค.49  | /      | 24/2549<br>(บันทึกตกลงจ้าง) | 20 มี.ย.49 | 17 ก.ย.49     | /      | 32,000                     | 21 ก.ค.49          | /      | 600                    |                                      |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวาขุดา อัดฮาด )

( นางเทพดารา นวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

แบบ ผด.6

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549

งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน  | ส่งประกาศ |        | ยื่นซอง   |        | สัญญา   |            |               |        | วงเงินตามสัญญา<br>จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุดท้าย |        | มีเงินคงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่<br>สามารถ<br>ดำเนินการได้<br>ตามแผน |
|----------|--|-----------|--------|-----------|--------|---------|------------|---------------|--------|-------------------------------|--------------------|--------|------------------------------|--|
|          |  | วันที่    | /<br>X | วันที่    | /<br>X | เลขที่  | ลงวันที่   | สิ้นสุดวันที่ | /<br>X |                               | วันที่             | /<br>X |                              |  |
| 4.       | 3..ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว หมู่<br>ที่ 5 แบบแปลน อบต. โคกหินแฮ่เลขที่<br>24/2549 (21,200 บาท)<br>4..ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน<br>นาม่วง หมู่ที่ 4 แบบแปลน อบต.โคกหินแฮ่<br>เลขที่ 25/2549 (43,600 บาท)<br>5..ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน<br>นาโคกใหม่ หมู่ที่ 7 แบบแปลน อบต.โคก<br>หินแฮ่เลขที่ 26/2549 (47,000 บาท)<br>โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 1<br><u>สายที่ 1</u> กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15<br>เมตร และลงลูกรังถมไหล่ทาง<br>ข้างละ 0.50 เมตร<br><u>สายที่ 2</u> กว้าง 4 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15<br>เมตร และลงลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50<br>เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x<br>1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อนพร้อมป้าย<br>โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ<br>มาตรฐานของกรมโยธาธิการ เลขที่ มฐ.<br>WB1/42(งบประมาณ 250,000) | 17 พ.ค.49 | /      | 1 มิ.ย.49 | /      | 14/2549 | 20 มิ.ย.49 | 18 ต.ค.49     | /      | 249,500                       | 12 ก.ค.49          | /      | 500                          |  |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวาสุดา อัดฮาด )

( นางเทพดารานวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

แบบ ผด.6

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.)

งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. .2549

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน   | ส่งประกาศ        |        | ยื่นซอง       |        | สัญญา   |            |                   |        | วงเงินตามสัญญา<br>จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุดท้าย |        | มีเงินคงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
|----------|---|------------------|--------|---------------|--------|---------|------------|-------------------|--------|-------------------------------|--------------------|--------|------------------------------|--------------------------------------|
|          |   | วันที่           | /<br>X | วันที่        | /<br>X | เลขที่  | ลงวันที่   | สิ้นสุด<br>วันที่ | /<br>X |                               | วันที่             | /<br>X |                              |                                      |
| 5.       | โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 3 ถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร และลงลูกรีดนมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ เลขที่ มฐท. ยธ 110-36 (งบประมาณ 113,300 บาท)  | 17<br>พ.ค.<br>49 | /      | 1 มิ.ย.<br>49 | /      | 11/2549 | 13 มิ.ย.49 | 27 ก.ค.<br>49     | /      | 112,900                       | 27 มิ.ย.49         | /      | 400                          |                                      |
| 6.       | โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 11 ถนน กว้าง 3 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร และลงลูกรีดนมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรพร้อมป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต. โลกหินแฮ่ เลขที่ 15/2549 (77,200 บาท)  | 17<br>พ.ค.<br>49 | /      | 1 มิ.ย.<br>49 | /      | 12/2549 | 13 มิ.ย.49 | 27 ก.ค.<br>49     | /      | 76,900                        | 3 ก.ค.49           | /      | 300                          |                                      |
| 7.       | โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 13 ถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน และลงลูกรีดนมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ เลขที่ มฐ. WB1/42 (งบประมาณ 50,000 บาท) | 17<br>พ.ค.<br>49 | /      | 1 มิ.ย.<br>49 | /      | 10/2549 | 13 มิ.ย.49 | 11 ส.ค.<br>49     | /      | 249,000                       | 3 ก.ค.49           | /      | 1,000                        |                                      |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวายุดา อัดฮาด )

( นางเทพดารา นวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549

 งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.) งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน  | ส่งประกาศ |        | ยื่นซอง   |        | สัญญา  |            |                   |        | วงเงินตามสัญญา<br>จำนวน<br>(บาท) | เบิกเงินงวดสุดท้าย |        | มีเงินคงเหลือ<br>จำนวน<br>(บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ<br>ได้ตาม<br>แผน |  |
|----------|--|-----------|--------|-----------|--------|--------|------------|-------------------|--------|----------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------|--|--|
|          |  | วันที่    | /<br>X | วันที่    | /<br>X | เลขที่ | ลงวันที่   | สิ้นสุด<br>วันที่ | /<br>X |                                  | วันที่             | /<br>X |                                 |  |  |
| 8.       | โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 15 ถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.15 เมตร และลงคูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ เลขที่ มฐ.WB1/42 (งบประมาณ 250,000 บาท)(แยกค่าวัสดุและแรงงานชาวบ้าน)   |           |        |           |        |        |            |                   |        |                                  |                    |        |                                 |  |  |
| 9.       | โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 7 จำนวน 3 สาย (งบประมาณ102,200บาท)<br><u>สายที่ 1</u> กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.40 เมตร ปริมาณดินถม 380 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตรจำนวน 5 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 7/2549<br><u>สายที่ 2</u> กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.40 เมตร ปริมาณดินถม 422 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 8/2549 | 4 พ.ค.49  | /      | 24 พ.ค.49 | /      | 9/2549 | 13 มี.ย.49 | 11 ส.ค. 49        | /      | 76,000                           | 14 ก.ค.49          | /      | 26,200                          |  |  |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวาสุดา อัดฮาด )

( นางเทพธิดา นวลลา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549

 งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.) งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน   | ส่งประกาศ |        | ยื่นซอง   |        | สัญญา  |            |               |        | วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุดท้าย |        | มีเงินคงเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
|----------|---|-----------|--------|-----------|--------|--------|------------|---------------|--------|----------------------------|--------------------|--------|---------------------------|--------------------------------------|
|          |   | วันที่    | /<br>X | วันที่    | /<br>X | เลขที่ | ลงวันที่   | สิ้นสุดวันที่ | /<br>X |                            | วันที่             | /<br>X |                           |                                      |
| 10.      | สายที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 760 เมตร<br>หนา 0.40 เมตร ปริมาณดินถม 1,676<br>ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด<br>0.30 x 1.00 เมตรจำนวน 5 ท่อน<br>รายละเอียดตามแบบแปลนของ<br>อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 9/2549<br>โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 9<br>จำนวน 2 สาย<br>(งบประมาณ 82,900 บาท)<br>สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 410 เมตร<br>หนา 0.30 เมตร ปริมาณดินถม 566<br>ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด<br>0.40 x 1.00 เมตรจำนวน 6 ท่อน<br>รายละเอียดตามแบบแปลนของ<br>อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 12/2549<br>สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 610 เมตร<br>หนา 0.40 เมตร ปริมาณดินถม 1,172<br>ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด<br>0.30 x 1.00 เมตรจำนวน 45 ท่อน<br>รายละเอียดตามแบบแปลนของ<br>อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 11/2549 | 3 พ.ค.49  | /      | 22 พ.ค.49 | /      | 8/2549 | 13 มิ.ย 49 | 11 ส.ค.49     | /      | 65,191.59                  | 28 มิ.ย.49         | /      | 17,708.41                 |                                      |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวายุดา อัดฮาด )

( นางเทพดารา นวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549

 งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.) งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน  | ส่งประกาศ |        | ยื่นซอง   |        | สัญญา                    |            |               |        | วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุดท้าย |        | มีเงินคงเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
|----------|--|-----------|--------|-----------|--------|--------------------------|------------|---------------|--------|----------------------------|--------------------|--------|---------------------------|--------------------------------------|
|          |  | วันที่    | /<br>X | วันที่    | /<br>X | เลขที่                   | ลงวันที่   | สิ้นสุดวันที่ | /<br>X |                            | วันที่             | /<br>X |                           |                                      |
| 11.      | โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หน้า 0.60 เมตร ปริมาณดินถม 499 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตรจำนวน 15 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 13/2549 (23,300 บาท)                                   | 3 พ.ค.49  | /      | 22 พ.ค.49 | /      | 22/2549 (บันทึกตกลงจ้าง) | 6 มิ.ย.49  | 4 ส.ค.49      | /      | 18,800                     | 22 มิ.ย.49         | /      | 4,500                     |                                      |
| 12.      | โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 12 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หน้า 0.50 เมตร ปริมาณดินถม 1,050 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 17/2549 (44,400)                                     | 3 พ.ค.49  | /      | 22 พ.ค.49 | /      | 6/2549                   | 6 มิ.ย.49  | 4 ส.ค.49      | /      | 34,200                     | 13 มิ.ย.49         | /      | 10,200                    |                                      |
| 13.      | โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หน้า 0.50 เมตร ปริมาณดินถม 775 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตรจำนวน 7 ท่อน และท่อขนาด 0.80 x 1.00 เมตรจำนวน 5 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 10/2549(36,700) | 4 พ.ค.49  | /      | 24 พ.ค.49 | /      | 9/2549                   | 13 มิ.ย.49 | 11 ส.ค.49     | /      | 27,500                     | 14 ก.ค.49          | /      | 9,200                     |                                      |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวาสุดา อัดฮาด )

( นางเทพดารา นวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )



## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549

 งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.) งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน   | ส่งประกาศ      |        | ยื่นซอง       |        | สัญญา  |          |               |        | วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุดท้าย |        | มีเงินคงเหลือจำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |  |
|----------|---|----------------|--------|---------------|--------|--------|----------|---------------|--------|----------------------------|--------------------|--------|--------------------------|--------------------------------------|--|
|          |   | วันที่         | /<br>X | วันที่        | /<br>X | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /<br>X |                            | วันที่             | /<br>X |                          |                                      |  |
| 14.      | โครงการลงลูกรังถนนภายในตำบลโคกหินแฮ่ ( 100,000 บาท )<br>- หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14 และหมู่ที่ 15 ปริมาณลูกรังหมู่ละ 85 ลบ.ม.<br>-หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 8 ปริมาณลูกรังหมู่ละ 115 ลบ.ม และเกลี่ยดินให้เรียบร้อย              |                |        |               |        |        |          |               |        |                            |                    |        |                          |                                      |  |
| 15.      | โครงการลงลูกรังถนนในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,195 เมตร หน้า 0.20 เมตร ปริมาณลูกรัง 956 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตรจำนวน 10 ท่อนและ ท่อระบายน้ำขนาด 0.60 x 1.00 เมตรจำนวน 5 ท่อน เกลี่ยดินให้เรียบร้อย |                |        |               |        |        |          |               |        |                            |                    |        |                          |                                      |  |
| 16.      | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหมู่ที่ 5 วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตรจำนวน 159 ท่อนพร้อมบ่อพักมีฝาปิดและป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต. โคกหินแฮ่ เลขที่ 2/2549 (80,000 บาท)                        | 31 มี.ค.<br>49 | /      | 21 เม.ย<br>49 | /      | 3/2549 | 4 พ.ค.49 | 2 ก.ค.49      | /      | 198,400                    | 27 ก.ค.49          | /      | 1,600                    | (ค่าปรับ 4,180 บาท)                  |  |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวายุดา อัครชาติ )

( นางเทพธิดา นวลดา )

( นายเกษมศักดิ์ ทัพย์วงศ์ )

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโลกหินแ่ อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549

 งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.) งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน  | ส่งประกาศ  |        | ยื่นซอง     |        | สัญญา  |           |               |        | วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุดท้าย |        | มีเงินคงเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
|----------|--|------------|--------|-------------|--------|--------|-----------|---------------|--------|----------------------------|--------------------|--------|---------------------------|--------------------------------------|
|          |  | วันที่     | /<br>X | วันที่      | /<br>X | เลขที่ | ลงวันที่  | สิ้นสุดวันที่ | /<br>X |                            | วันที่             | /<br>X |                           |                                      |
| 17.      | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหมู่ที่ 6 วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตรจำนวน 135 ท่อน พร้อมบ่อพักมีฝาปิด และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โลกหินแ่ เลขที่ 6/2549 | 31 มี.ค.49 | /      | 21 เม.ย. 49 | /      | 4/2549 | 4 พ.ค.49  | 2 ก.ค.49      | X      | 169,000                    | 18 ก.ค.49          | /      | 1,000                     | (ค่าปรับ 1,760 บาท)                  |
| 18.      | โครงการขุดร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ขุดร่องระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 114 ท่อน พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โลกหินแ่ เลขที่ 14/2549      | 5 เม.ย.49  | /      | 25 เม.ย. 49 | /      | 5/2549 | 15 พ.ค.49 | 14 ก.ค.49     | /      | 138,500                    | 20 ก.ค.49          | /      | 30,050                    |                                      |
| 19.      | โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรจำนวน 30 บ่อ ความลึกไม่ต่ำกว่า 15 เมตร พร้อมวางท่อกันพัง ขนาด 4 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1-15  |            |        |             |        |        |           |               |        |                            |                    |        |                           |                                      |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวายุดา อัดฮาด )

( นางเทพดารา นวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

แบบ ผด.6

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549

งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน  | ส่งประกาศ |     | ยื่นซอง |     | สัญญา  |          |               |     | วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุดท้าย |     | มีเงินคงเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
|----------|--|-----------|-----|---------|-----|--------|----------|---------------|-----|----------------------------|--------------------|-----|---------------------------|--------------------------------------|
|          |  | วันที่    | / X | วันที่  | / X | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / X |                            | วันที่             | / X |                           |                                      |
| 1.       | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอบต. โคกหินแฮ่ (เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หลัง อบต. โคกหินแฮ่ ลานขนาด กว้าง 40 ม.ยาว60ม.สูง 1.12 ม.รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต. โคกหินแฮ่ เลขที่ 20/2549) (งบประมาณ150,000 บาท)  |           |     |         |     |        |          |               |     |                            |                    |     |                           | ยังอยู่ในช่วง<br>จัดเตรียม<br>เอกสาร |
| 2.       | โครงการค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร (เพื่อต่อเติมอาคารสำนักงานอบต. โคกหินแฮ่ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 8 ม.รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. โคกหินแฮ่เลขที่ 21/2549) (งบประมาณ170,000 บาท)   |           |     |         |     |        |          |               |     |                            |                    |     |                           |                                      |
| 3.       | โครงการต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร<br>1..ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โคกหินแฮ่ หมู่ที่ 1 แบบแปลน อบต. โคกหินแฮ่เลขที่ 22/2549 (32,600 บาท)<br>2..ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงหมู่ที่ 6 แบบแปลน อบต. โคกหินแฮ่เลขที่ 23/2549 (33,300 บาท) (งบประมาณ 177,400 บาท) |           |     |         |     |        |          |               |     |                            |                    |     |                           |                                      |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวายุดา อัครชาติ ) ( นางเทพคารา นวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

แบบ ผด.6

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโลกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549

งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน  | ส่งประกาศ |   | ยื่นซอง |   | สัญญา  |          |               |   | วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุดท้าย |   | มีเงินคงเหลือจำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
|----------|--|-----------|---|---------|---|--------|----------|---------------|---|----------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
|          |  | วันที่    | / | วันที่  | / | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / |                            | วันที่             | / |                          |                                      |
| 4.       | 3..ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว หมู่ที่ 5 แบบแปลน อบต.โลกหินแฮ่เลขที่ 24/2549 (21,200 บาท)<br>4..ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาม่วง หมู่ที่ 4 แบบแปลน อบต.โลกหินแฮ่เลขที่ 25/2549 (43,600 บาท)<br>5..ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโคกใหม่ หมู่ที่ 7 แบบแปลน อบต.โลกหินแฮ่เลขที่ 26/2549 (47,000 บาท)<br>โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 1 สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร และลงลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร<br>สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร และลงลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อนพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ เลขที่ มฐ. WB1/42(งบประมาณ 250,000) |           |   |         |   |        |          |               |   |                            |                    |   |                          | ยังอยู่ในช่วงจัดเตรียมเอกสาร         |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวาสุดา อัดฮาด ) ( นางเทพดารา นวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

แบบ ผด.6

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549

งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน  | ส่งประกาศ |        | ยื่นซอง |        | สัญญา  |          |               |        | วงเงินตามสัญญา<br>จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวด<br>สุดท้าย |        | มีเงินคงเหลือ<br>จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่<br>สามารถ<br>ดำเนินการได้<br>ตามแผน |
|----------|--|-----------|--------|---------|--------|--------|----------|---------------|--------|-------------------------------|------------------------|--------|------------------------------|--|
|          |  | วันที่    | /<br>X | วันที่  | /<br>X | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /<br>X |                               | วันที่                 | /<br>X |                              |  |
| 5.       | โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 3 ถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร และลงลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ เลขที่ มฐท.ยธ 110-36 (งบประมาณ 113,300 บาท)  |           |        |         |        |        |          |               |        |                               |                        |        |                              | ยังอยู่ในช่วง<br>จัดเตรียม<br>เอกสาร             |
| 6.       | โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 11 ถนน กว้าง 3 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร และลงลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรพร้อมป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 15/2549 (งบประมาณ 77,200 บาท)   |           |        |         |        |        |          |               |        |                               |                        |        |                              |  |
| 7.       | โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 13 ถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน และลงลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ เลขที่ มฐ. WB1/42 (งบประมาณ 250,000 บาท) |           |        |         |        |        |          |               |        |                               |                        |        |                              |  |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวาสุดา อัดฮาด )

( นางเทพดารา นวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )

แบบ ผด.6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.)

งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโลกหินแ่ อำเภอรณนกร จ้งหวัดนกรพนม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน   | ส่งประกาศ |        | ยื่นซอง |        | สัญญา  |          |               |        | วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุดท้าย |        | มีเงินคงเหลือจำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
|----------|---|-----------|--------|---------|--------|--------|----------|---------------|--------|----------------------------|--------------------|--------|--------------------------|--------------------------------------|
|          |   | วันที่    | /<br>X | วันที่  | /<br>X | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /<br>X |                            | วันที่             | /<br>X |                          |                                      |
| 8.       | โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 15 ถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.15 เมตร และลงลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ เลขที่ มฐ. WB1/42 (งบประมาณ 250,000 บาท)(แยกค่าวัสดุและแรงงานชาวบ้าน)  |           |        |         |        |        |          |               |        |                            |                    |        |                          | ยังอยู่ในช่วง<br>จัดเตรียม<br>เอกสาร |
| 9.       | โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 7 จำนวน 3 สาย (งบประมาณ 102,200 บาท)<br><u>สายที่ 1</u> กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.40 เมตร ปริมาณดินถม 380 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต. โลกหินแ่ เลขที่ 7/2549<br><u>สายที่ 2</u> กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.40 เมตร ปริมาณดินถม 422 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต. โลกหินแ่ เลขที่ 8/2549 |           |        |         |        |        |          |               |        |                            |                    |        |                          |                                      |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวาสุดา อัดฮาด )

( นางเทพดารา นวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549

 งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.) งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน  | ส่งประกาศ |     | ยื่นซอง |     | สัญญา  |          |               |     | วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุดท้าย |     | มีเงินคงเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
|----------|--|-----------|-----|---------|-----|--------|----------|---------------|-----|----------------------------|--------------------|-----|---------------------------|--------------------------------------|
|          |  | วันที่    | / X | วันที่  | / X | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / X |                            | วันที่             | / X |                           |                                      |
| 10.      | <p>สายที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.40 เมตร ปริมาณดินถม 1,676 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตรจำนวน 5 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 9/2549 โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 9 จำนวน 2 สาย (งบประมาณ 82,900 บาท)</p> <p>สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.30 เมตร ปริมาณดินถม 566 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตรจำนวน 6 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 12/2549</p> <p>สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 610 เมตร หนา 0.40 เมตร ปริมาณดินถม 1,172 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตรจำนวน 45 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 11/2549</p> |           |     |         |     |        |          |               |     |                            |                    |     |                           | ยังอยู่ในช่วง<br>จัดเตรียม<br>เอกสาร |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวาสุดา อัดฮาด )

( นางเทพดารา นวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549

 งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.) งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน  | ส่งประกาศ |     | ยื่นซอง |     | สัญญา  |          |               |     | วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุดท้าย |     | มีเงินคงเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
|----------|--|-----------|-----|---------|-----|--------|----------|---------------|-----|----------------------------|--------------------|-----|---------------------------|--------------------------------------|
|          |  | วันที่    | / X | วันที่  | / X | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / X |                            | วันที่             | / X |                           |                                      |
| 11.      | โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หน้า 0.60 เมตร ปริมาณดินถม 499 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตรจำนวน 15 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 13/2549 (23,300 บาท)                           |           |     |         |     |        |          |               |     |                            |                    |     |                           | ยังอยู่ในช่วง<br>จัดเตรียม<br>เอกสาร |
| 12.      | โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 12 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หน้า 0.50 เมตร ปริมาณดินถม 1,050 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 17/2549 (44,400)                             |           |     |         |     |        |          |               |     |                            |                    |     |                           |                                      |
| 13.      | โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หน้า 0.50 เมตร ปริมาณดินถม 775 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตรจำนวน 7 ท่อน และท่อขนาด 0.80 x 1.00 เมตรจำนวน 5 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 10/2549 |           |     |         |     |        |          |               |     |                            |                    |     |                           |                                      |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวาสุดา อัดฮาด ) ( นางเทพดารา นวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )



## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549

 งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.) งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน   | ส่งประกาศ |     | ยื่นซอง |     | สัญญา  |          |               |     | วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุดท้าย |     | มีเงินคงเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
|----------|---|-----------|-----|---------|-----|--------|----------|---------------|-----|----------------------------|--------------------|-----|---------------------------|--------------------------------------|
|          |   | วันที่    | / X | วันที่  | / X | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / X |                            | วันที่             | / X |                           |                                      |
| 14.      | โครงการลงลูกรังถนนภายในตำบลโคกหินแฮ่ ( 100,000 บาท )<br>- หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14 และหมู่ที่ 15 ปริมาณลูกรังหมู่ละ 85 ลบ.ม.<br>-หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 8 ปริมาณลูกรังหมู่ละ 115 ลบ.ม และเกลี่ยดินให้เรียบร้อย  |           |     |         |     |        |          |               |     |                            |                    |     |                           | ยังอยู่ในช่วง<br>จัดเตรียม<br>เอกสาร |
| 15.      | โครงการลงลูกรังถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,195 เมตร หน้า 0.20 เมตร ปริมาณลูกรัง 956 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตรจำนวน 10 ท่อนและท่อระบายน้ำขนาด 0.60 x 1.00 เมตรจำนวน 5 ท่อน เกลี่ยดินให้เรียบร้อยรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 2/2549 (80,000 บาท) |           |     |         |     |        |          |               |     |                            |                    |     |                           |                                      |
| 16.      | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหมู่ที่ 5 วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 159 ท่อนพร้อมบ่อพักมีฝาปิด และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 5/2549 (งบประมาณ 200,000 บาท)  |           |     |         |     |        |          |               |     |                            |                    |     |                           |                                      |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวายุดา อัดฮาด ) ( นางเทพดารา นวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549

 งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.) งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน  | ส่งประกาศ |        | ยื่นซอง |        | สัญญา  |          |               |        | วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุดท้าย |        | มีเงินคงเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
|----------|--|-----------|--------|---------|--------|--------|----------|---------------|--------|----------------------------|--------------------|--------|---------------------------|--------------------------------------|
|          |  | วันที่    | /<br>X | วันที่  | /<br>X | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /<br>X |                            | วันที่             | /<br>X |                           |                                      |
| 17.      | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหมู่ที่ 6 วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตรจำนวน 135 ท่อน พร้อมบ่อพักมีฝาปิด และป้าย   |           |        |         |        |        |          |               |        |                            |                    |        |                           | ยังอยู่ในช่วง<br>จัดเตรียม<br>เอกสาร |
| 18.      | โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 6/2549 โครงการชุดร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ชุดร่องระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 114 ท่อน พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 14/2549 |           |        |         |        |        |          |               |        |                            |                    |        |                           |                                      |
| 19.      | โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรจำนวน 30 บ่อ ความลึกไม่ต่ำกว่า 15 เมตร พร้อมวางท่อกันพัง ขนาด 4 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1-15  |           |        |         |        |        |          |               |        |                            |                    |        |                           |                                      |

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ .....ปลัด อบต.

( นางวาสุดา อัดฮาด )

( นางเทพดารา นวลตา )

( นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ )